

BAUINFORMATIONEN

November 2026

HPA Railway Infrastructure

Donnerstag, 19. November 2026

Mathias Sternke

Agenda

01 Bauprogramm Oberbau 2026 + 2027
Markus Wolf

02 Bauprogramm LST 2026
Markus Wolf

03 Präsentation der Deges zur A26
Armin Ismic

04 Fragen und Antworten

Bauprogramm Oberbau 2026 und 2027
Markus Wolf



01

Weichenerneuerung HBS 075W, HBS 100W

HBS 075W, HBS 100W

Mo.,16.11.2026, 07:00 Uhr

bis

Fr., 20.11.2026,17:00 Uhr


HBS 074-104V,

HBS 073DKW, 074DKW,

104DKW

täglich von 7:00 – 17:00 Uhr

für Logistik



Gleiserneuerung ROS 751G, Schwellenwechsel ROS 005_012V

ROS 005_012V


Mo., 09.11.2026

bis Fr., 13.11.2026

ROS 751G

Mo., 23.11.2026

bis Sa. 28.11.2026



Rückbau Gleisbremsen und Gleiserneuerung ASE 60er- und 70er-Gleisgruppe (Oberbau)

ASE 571G, 572G, 573G, 574G

Mo 15.03.2027, 08:00 Uhr bis Mo 22.03.2027, 15:00 Uhr

ASE 570G

Sa 20.03.2027, 08:00 Uhr bis Mo 22.03.2027, 18:00 Uhr

ASE 575G, 576G, 577G, 578G

Sa 20.03.2027, 08:00 Uhr bis Do 25.03.2027, 15:00 Uhr

ASE 561G, 562G, 563G, 564G


Di 30.03.2027, 08:00 Uhr bis Mo 05.04.2027, 15:00 Uhr

ASE 560G

Sa 03.04.2027, 08:00 Uhr bis Mo 05.04.2027, 18:00 Uhr

ASE 565G, 566G, 567G, 568G

Sa 03.04.2027, 08:00 Uhr bis Fr 09.04.2027, 15:00 Uhr



Rückbau Gleisbremsensteuerung ASE in der 60er-, 70er- und 80er-Gleisgruppe

Stellwerk ASE

Sukzessiver **Rückbau der Bremsen und Neubau der Weichenantriebe ab März 2027, Sperrung dann pro Weiche ca. 4 Stunden**


Abschaltung Stellwerk As am 28. November in zwei hintereinander folgenden Phasen:

Phase 1: Softwaretausch inklusive Abnahme

> **Abschaltung As für 1 Stunde** inklusive 60er, 70er und 80er Gruppe, Lokabstellung LSS und Gleise ASE591-594.

Phase 2: Abnahme der 60er, 70er und 80er Gruppe

> **3 Stunden** sind die Gruppen nicht bedienbar Sukzessive Freigabe der Gleise bzw. Gleisgruppe




Gleiserneuerung ASE 701G

ASE 701G

Mi. 28.04.27, 12:00 Uhr

bis

So. 02.05.27, 12:00 Uhr




Erneuerung BÜ 501a (Gleis NHF 422G)

Vollsperrung
Gleis NHF 422G und
Nippoldstraße in Höhe BÜ 501a

Mi., 18.08.27, 18:00 Uhr bis
Mo., 23.08.27, 5:00 Uhr

Keine Rangierfahrten zwischen Bft Hamburg Süd und Bft Hohe Schaar über Roeloffsufer / Neuhof




Gleis- und Weichenerneuerung Hohe Schaar / Hausbruch

HOS 142W, HOS 143W,
HOS 203G, HOS 221W,
HOS 222W, SUD 801W

Fr., 17.09.2027, 07:00 Uhr bis
Mo., 27.09.2027, 16:00 Uhr

Keine Fahrten über die
Südbahn möglich!



Bauprogramm LST 2026
Markus Wolf



02

Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung im Stellwerk As

Abschaltung der Stromversorgung im Stw As (siehe Kundeninfo vom 04.11.2026)
28.11.2026, 23:00 Uhr bis 29.11.2026, 03:00 Uhr

Betroffene Systeme

- Ausfall der Kommunikationstechnik der Hafenbahn
- Stellwerkstechnik im Hafengebiet nicht betroffen

Auswirkungen auf den Betrieb

⚠️ Analoger Zug- und Rangierfunk im gesamten Hafen nicht verfügbar

⚠️ Telefonanlagen der Dispositionszentrale sowie der Stellwerke Whf und AS nicht verfügbar

⚠️ Kommunikation ausschließlich über Mobilfunk

✅ Zugfahrten und Ausfahrten fertig gebildeter Züge weiterhin möglich

✅ Telefonische Kommunikation bei Hof und Ct weiterhin verfügbar

Wichtig:

Rufnummernliste für Mobilfunk-Erreichbarkeit beachten

Erneuerung der Bahnübergänge BÜ 501a, BÜ 502 und BÜ 505 (Rethekette) mit Erweiterung der Stellwerksanlage


- Die Gesamtmaßnahme umfasst die Erneuerung der Bahnübergänge und die Erweiterung der Stellwerksanlage Hohe Schaar Hof in den Außen- und Innenanlagen
- Die Realisierung erfolgt jetzt in 4 Schritten

✅ Baustufe 0: Vorbereitende Arbeiten im Stellwerk Hohe Schaar (erledigt)

✅ Baustufe 1.1: Umbau der Stellwerksanlagen ohne BÜ 505 (erledigt)

➢ Baustufe 1: Erneuerung BÜ 505 (2027)

➢ Baustufe 2: Erneuerung BÜ 501a und 502 mit Erweiterung der dafür notwendigen Stellwerksanlagen



Erneuerung der Bahnübergänge BÜ 501a, BÜ 502 und BÜ 505 (Rethekette) mit Erweiterung der Stellwerksanlage

- **Betriebliche Auswirkungen 2026**

➢ Baustufe 1.1- Änderung der Stellwerksanlage ohne Bü 505

- **Teilabnahme und Teilinbetriebnahme der Stellwerksaußen- und Innenanlage**

In 2026 ist der Sonntag am 15. November 2026 von 08:00 bis 16:00 Uhr die Abnahme und Inbetriebnahme vorgesehen.

In diesem Zeitraum werden die Gleise 401 und 402 temporär gesperrt,

so dass zeitweise kein Betrieb in den betroffenen Gleisen möglich ist.

- **Abnahme und Inbetriebnahme der neuen Bahnübergangssicherungsanlage Bü 505**

Die Abnahme und Inbetriebnahme sind für das Jahr 2027 im ersten Quartal vorgesehen.

Aus der Abnahmetätigkeit können sich zeitweise betriebliche Einschränkungen ergeben, Gleissperrungen sind nicht vorgesehen.

Deges A26
Armin Ismic



03

Fragen und Antworten



04

1. Infoveranstaltungen

- **Nächster Termin:**

Donnerstag, 25.02.2027


2. Newsletter

Bft Alte Süderelbe

- Bis auf Weiteres wurde für das HPA-Projekt „Ersatzneubau Finkenwerder Brücke", zur Absicherung gegen die Gefahren aus dem Eisenbahnverkehr, am Gleis ASE 548/ Weiche ASE 196 eine Feste Absperrung montiert (Km 14,600- Km 14,700).
- Am So, 05.11.2023, von 08:00- 12:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahnanlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West", die Sperrung von Gleis ASE 506
  Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 505.
- Am So, 05.11.2023, von 12:00- 16:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahnanlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West", die Sperrung von Gleis ASE 502.
  Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 505.
  Zusätzlich können keine Fahrten v.u.n. Gleise ASE 551- 568 stattfinden.
- Am Mo, 06.11.2023, von 08:00- 16:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahnanlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West", die Sperrung von Gleis ASE 505.
  Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 502/ 506.
- Am Mo, 06.11. 2023, 08:00 Uhr bis Di, 07.11.2023, 17:00 Uhr erfolgt die Erneuerung der Stellwerksbatterie im Rangierstellwerk „Alte Süderelbe". Während dieses Zeitraums ist kein automatischer Ablaufbetrieb möglich.
- Am Di, 07.11.2023, in der Zeit von 08:00- 12:00 Uhr erfolgt ein Ersatzschieneneinbau in der Weichenverbindung ASE 190_192, sowie Instandhaltungsarbeiten in der DKW ASE190.
  Es sind keine Fahrten über die nördliche Seite der Richtungsgleise ASE 561- 574 in Richtung Bft Dradenau/ Mühlenwerder/ Altenwerder Ost/ Gleisanschluss **430**- *HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH* möglich.
  In dem o.g. Zeitraum verkehren alle Zugfahrten zwischen den Bahnhofsteilen Dradenau/ Mühlenwerder und Alte Süderelbe eingleisig über Gleis WHO 031/ ASE 548/ 541.
  Zugfahrten v.u.n. Gleis WHO 017- 022 in der Gleisgruppe Dradenau sind nicht möglich.
  Für Rangierfahrten steht zusätzlich die Westtangente (Gleis ASE 536- 539) zur Verfügung.

Anmeldung:
service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de

3. Internet



https://www.hamburg-port-authority.de/de/schiene



© HPA, Andreas Schmidt-Wiethoff

Hamburg Port Authority AöR
Am Strandkai 1
20457 Hamburg
Tel.: +49 40 42847-0